

# 정책실명 공개과제 사업내역서

정책실명제 등록번호	2019-81	담당부서 담당자	도시재생과 (시설6급 이창욱, 540-2860)																																																												
정책사업명	온양중심상권 재정비 촉진사업																																																														
선정기준	10억 원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2010. ~ 2025.																																																												
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div>－ 위 치 : 아산시 온천동 일원</div> <div>－ 사업내용 : 208,124㎡ (촉진구역 55,143 존치관리구역 152,981)</div> <div>－ 총사업비 : 474.5억 원</div> <div>－ 시행기관(청) : 아산시</div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2018</th><th colspan="2">2019</th><th rowspan="2">2020 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>474.5</td><td>183.7</td><td>－</td><td>－</td><td>290.8</td></tr><tr><td>국 비</td><td>76.3</td><td>76.3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>도 비</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>시 비</td><td>398.2</td><td>107.4</td><td>－</td><td>－</td><td>290.8</td></tr><tr><td>기 타</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> <div>주) 2008년 시범사업비 6억(국비) 포함</div> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘07. 12.</td><td>• 재정비촉진지구 지정고시</td><td></td></tr><tr><td>‘10. 07.</td><td>• 재정비촉진지구(변경)지정 및 재정비촉진계획 결정고시</td><td></td></tr><tr><td>‘12. 12.</td><td>• 대로 3-4호(기반시설) 확포장 사업 준공</td><td></td></tr><tr><td>‘16. 06.</td><td>• 대로 2-97호 외 1개노선 확포장 사업 준공</td><td></td></tr><tr><td>‘17. 05.</td><td>• 온양중심상권 재정비촉진지구 3촉진구역 해제고시</td><td>복기왕시장 오세현부시장 강용구과장 유권종과장 박상국팀장 주무관</td></tr><tr><td>‘18. 05.</td><td>• 온양중심상권 재정비촉진계획 변경 결정고시</td><td>이창규부시장 김오직과장 유권종과장 박상국팀장 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div>－ 2022. 12. : 2촉진구역(도시개발사업) 준공</div> <div>－ 2025. 12. : 온양중심상권 재정비촉진사업 준공</div>				구 분	계	~ 2018	2019		2020 ~	확 보	미확보	계	474.5	183.7	－	－	290.8	국 비	76.3	76.3	－	－	－	도 비	－	－	－	－	－	시 비	398.2	107.4	－	－	290.8	기 타	－	－	－	－	－	일 시	내 용	관 련 자	‘07. 12.	• 재정비촉진지구 지정고시		‘10. 07.	• 재정비촉진지구(변경)지정 및 재정비촉진계획 결정고시		‘12. 12.	• 대로 3-4호(기반시설) 확포장 사업 준공		‘16. 06.	• 대로 2-97호 외 1개노선 확포장 사업 준공		‘17. 05.	• 온양중심상권 재정비촉진지구 3촉진구역 해제고시	복기왕시장 오세현부시장 강용구과장 유권종과장 박상국팀장 주무관	‘18. 05.	• 온양중심상권 재정비촉진계획 변경 결정고시	이창규부시장 김오직과장 유권종과장 박상국팀장 주무관
	구 분	계	~ 2018	2019				2020 ~																																																							
				확 보	미확보																																																										
	계	474.5	183.7	－	－	290.8																																																									
	국 비	76.3	76.3	－	－	－																																																									
	도 비	－	－	－	－	－																																																									
	시 비	398.2	107.4	－	－	290.8																																																									
	기 타	－	－	－	－	－																																																									
	일 시	내 용	관 련 자																																																												
	‘07. 12.	• 재정비촉진지구 지정고시																																																													
‘10. 07.	• 재정비촉진지구(변경)지정 및 재정비촉진계획 결정고시																																																														
‘12. 12.	• 대로 3-4호(기반시설) 확포장 사업 준공																																																														
‘16. 06.	• 대로 2-97호 외 1개노선 확포장 사업 준공																																																														
‘17. 05.	• 온양중심상권 재정비촉진지구 3촉진구역 해제고시	복기왕시장 오세현부시장 강용구과장 유권종과장 박상국팀장 주무관																																																													
‘18. 05.	• 온양중심상권 재정비촉진계획 변경 결정고시	이창규부시장 김오직과장 유권종과장 박상국팀장 주무관																																																													