

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-09	담당부서 담당자	도로과 (시설7급 정운중, 540-2941)																																																		
정책사업명	충무교 확장 및 랜드마크 조성																																																				
선정기준	주요 시정현안	사업기간	2018.12. ~ 2025.02.																																																		
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>- 위치 : 아산시 권곡동 ~ 염치읍 송곡리(곡교천)</div><div>- 개요 : 교량 확장 L=276m(4⇒6차로), 도로확포장 L=664m</div><div>- 사업비 : 401억 원</div><div>- 시행자 : 국토교통부(예산국도관리사무소)</div></div> <div>단위 : 억 원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>401</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td>371</td></tr><tr><td>국비</td><td>401</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td>371</td></tr><tr><td>도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘19. 2. 14.</td><td>• 충무교 재가설 추진 관련 교통수요예측 및 분석용역 시행계획 보고</td><td>오세현 시장 유병훈 부시장 강용구 국장 한영지 팀장 주무관</td></tr><tr><td>‘20. 1 22.</td><td>• 충무교 랜드마크 조성 관련 출장 결과 보고</td><td>박승우 국장 한영석 과장 강영민 팀장 광민 주무관</td></tr><tr><td>‘20. 7 6.</td><td>• 주민설명회 개최 (국도45호선 충무교 개축공사 실시설계용역)</td><td>한영석 과장 강영준 팀장 박영형 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div><div>- ‘21. 4. 실시설계용역 완료</div><div>- ‘21. 7. 공사 착공</div><div>- ‘25. 2. 공사 준공</div></div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	401	15	15		371	국비	401	15	15		371	도비						시비						기타						일 시	내 용	관 련 자	‘19. 2. 14.	• 충무교 재가설 추진 관련 교통수요예측 및 분석용역 시행계획 보고	오세현 시장 유병훈 부시장 강용구 국장 한영지 팀장 주무관	‘20. 1 22.	• 충무교 랜드마크 조성 관련 출장 결과 보고	박승우 국장 한영석 과장 강영민 팀장 광민 주무관	‘20. 7 6.	• 주민설명회 개최 (국도45호선 충무교 개축공사 실시설계용역)	한영석 과장 강영준 팀장 박영형 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																											
				확 보	미확보																																																
	계	401	15	15		371																																															
	국비	401	15	15		371																																															
	도비																																																				
	시비																																																				
	기타																																																				
	일 시	내 용	관 련 자																																																		
	‘19. 2. 14.	• 충무교 재가설 추진 관련 교통수요예측 및 분석용역 시행계획 보고	오세현 시장 유병훈 부시장 강용구 국장 한영지 팀장 주무관																																																		
‘20. 1 22.	• 충무교 랜드마크 조성 관련 출장 결과 보고	박승우 국장 한영석 과장 강영민 팀장 광민 주무관																																																			
‘20. 7 6.	• 주민설명회 개최 (국도45호선 충무교 개축공사 실시설계용역)	한영석 과장 강영준 팀장 박영형 주무관																																																			