

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-26	담당부서 담당자	산림과 (녹지7급 박대용, 540-2423) (녹지8급 강다빈, 540-2763)																																																										
정책사업명	산림재해대책, 산림재해복구																																																												
선정기준	10억원 이상 시설공사	사업기간	2020.10. ~ 2021.06.																																																										
주요내용	○ 사업개요																																																												
	- 목 적 : 지난 해 집중호우로 인한 산림피해지에 대한 복구																																																												
	- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2021. 12.																																																												
	- 사업위치 : 아산시 관내 61개소																																																												
	- 총사업비 : 104.1억																																																												
	- 사업내용																																																												
	· 24지구 61개소(산사태 33, 임도 10, 계류보전 18) 사업추진																																																												
	· 사방댐, 돌쌓기, 기슭막이, 돌망태 등 재해방지 사방시설 설치																																																												
	단위 : 억원																																																												
	<table><tr><td></td><td>구 분</td><td>계</td><td>~ 2020</td><td colspan="2">2021</td><td rowspan="2">2022~</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>확 보</td><td>미확보</td></tr><tr><td></td><td>계</td><td>104.1</td><td>71.4</td><td>32.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">산림재해 대책</td><td>국 비</td><td>50.4</td><td>44.7</td><td>5.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>32.4</td><td>26.7</td><td>5.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">산림재해 복구</td><td>국 비</td><td>21.3</td><td></td><td>21.3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					구 분	계	~ 2020	2021		2022~					확 보	미확보		계	104.1	71.4	32.7			산림재해 대책	국 비	50.4	44.7	5.7			도 비						시 비	32.4	26.7	5.7			산림재해 복구	국 비	21.3		21.3			도 비						시 비				
	구 분	계	~ 2020	2021		2022~																																																							
				확 보	미확보																																																								
	계	104.1	71.4	32.7																																																									
산림재해 대책	국 비	50.4	44.7	5.7																																																									
	도 비																																																												
	시 비	32.4	26.7	5.7																																																									
산림재해 복구	국 비	21.3		21.3																																																									
	도 비																																																												
	시 비																																																												
○ 그동안 추진현황																																																													
<table><tr><td>일 시</td><td>내 용</td><td>관 련 자</td></tr><tr><td>‘20. 10. ‘20. 12.</td><td>· 산림재해복구사업 성립 전 예산 확보 100.8억원 · 산림재해복구사업 실시설계 완료 (24건)</td><td>조안기 과장 이병주 팀장 강다빈 주무관</td></tr><tr><td>‘21. 01. ‘21. 02. ‘21. 03.</td><td>· 산림재해복구사업 감리용역 추진 · 실시설계 완료 후 계약심사, 일상감사 등 행정절차 이행 · 산림재해복구사업 24건 계약의뢰 및 사업시행</td><td>박일중 과장 이병주 팀장 박대용 주무관 강다빈 주무관</td></tr></table>				일 시	내 용	관 련 자	‘20. 10. ‘20. 12.	· 산림재해복구사업 성립 전 예산 확보 100.8억원 · 산림재해복구사업 실시설계 완료 (24건)	조안기 과장 이병주 팀장 강다빈 주무관	‘21. 01. ‘21. 02. ‘21. 03.	· 산림재해복구사업 감리용역 추진 · 실시설계 완료 후 계약심사, 일상감사 등 행정절차 이행 · 산림재해복구사업 24건 계약의뢰 및 사업시행	박일중 과장 이병주 팀장 박대용 주무관 강다빈 주무관																																																	
일 시	내 용	관 련 자																																																											
‘20. 10. ‘20. 12.	· 산림재해복구사업 성립 전 예산 확보 100.8억원 · 산림재해복구사업 실시설계 완료 (24건)	조안기 과장 이병주 팀장 강다빈 주무관																																																											
‘21. 01. ‘21. 02. ‘21. 03.	· 산림재해복구사업 감리용역 추진 · 실시설계 완료 후 계약심사, 일상감사 등 행정절차 이행 · 산림재해복구사업 24건 계약의뢰 및 사업시행	박일중 과장 이병주 팀장 박대용 주무관 강다빈 주무관																																																											
○ 향후 추진계획																																																													
- 2021. 06. 산림재해복구사업 완료(우기 전)																																																													

(별첨)

추진실적

■ 재해복구사업 사업별(산사태, 계류보전, 임도) 추진현황

구분		사업명	계약금액 (원)	시공업체	착수일	준공일	비고
시공	산사태	2021년 산사태 재해복구사업(복수지구)	264,493,000	당진시 산림조합	3.2	5.30	
		2021년 산사태 재해복구사업(신흥지구)	356,136,000	홍성군 산림조합	3.2	5.30	
		2021년 산사태 재해복구사업(종리지구)	478,029,000	청양군 산림조합	3.2	5.30	
		2021년 산사태 재해복구사업(유곡1지구)	458,246,000	서산시 산림조합	3.2	5.30	
		2021년 산사태 재해복구사업(유곡2지구)	308,980,000	부여군 산림조합	3.8	6.5	
		2021년 산사태 재해복구사업(강당지구)	218,372,000	㈜미산	3.4	6.1	
		2021년 산사태 재해복구사업(역촌지구)	238,495,000	주식회사 라경임업	3.11	6.08	
		2021년 산사태 재해복구사업(동화지구)	259,101,000	경산종합건설	3.8	6.5	
		2021년 산사태 재해복구사업(평촌지구)	205,397,700	원광임업㈜	3.16	6.13	
		2021년 산사태 재해복구사업(도고지구)	232,300,000	온양산림㈜	3.5	6.2	
		2021년 산사태 재해복구사업(좌부지구)	591,756,000	아산시 산림조합	3.2	5.30	
		2021년 산사태 재해복구사업(장촌1지구)	238,078,790	㈜서정	3.8	6.05	
		2021년 산사태 재해복구사업(장촌2지구)	341,537,000	㈜유니산림	3.8	6.07	
		2021년 산사태 재해복구사업(장촌3지구)	382,590,000	공주시 산림조합	3.2	5.30	
		2021년 산사태 재해복구사업(등산로)	160,090,200	㈜에코	1.25	4.8	
	계류보전	2021년 계류보전 재해복구사업(유곡1지구)	230,728,000	온양산림㈜	3.15	6.12	
		2021년 계류보전 재해복구사업(유곡2지구)	289,690,960	주식회사 태선엔지니어링	3.8	6.5	
		2021년 계류보전 재해복구사업(외암지구)	158,110,000	주식회사 솔향산림	3.15	6.12	
		2021년 계류보전 재해복구사업(수철지구)	223,218,000	주식회사 솔향산림	3.15	6.12	
		2021년 계류보전 재해복구사업(강청지구)	337,220,000	아산시 산림조합	3.2	5.30	
	임도	황산 임도(산사태)등 재해복구사업	642,825,000	공주시 산림조합	3.2	5.30	
		덕암산 임도(산사태)등 재해복구사업	454,029,000	청양군 산림조합	3.2	5.30	
		도고산 임도(산사태)등 재해복구사업	397,033,000	당진시 산림조합	3.2	5.30	
		월명산 임도(산사태)등 재해복구사업	760,236,000	아산시 산림조합	3.2	5.30	
감리		2021년 산림재해복구사업 감리용역(도고, 좌부지구)	27,992,000	청연산림기술사사무소	3.5	7.2	
		2021년 산림재해복구사업 감리용역(송악지구)	25,879,180	산림기술사사무소 호림	3.2	6.29	
		2021년 산림재해복구사업 감리용역(배방, 계류지구)	39,706,640	산림기술사사무소 호림	3.2	6.29	
		2021년 황산임도(산사태)등 재해복구사업 감리용역	18,540,000	㈜아름다운산	2.16	6.15	
		2021년 월명산(산사태)등 재해복구사업 감리용역	19,170,000	㈜백제산림	2.16	6.15	
		2021년 송악면 산사태 재해복구사업(등산로) 감리용역	4,350,000	㈜백제산림	1.8	3.19	