

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-65	담당부서 담당자	도시재생과 (시설7급 권민세, 540-2128)																																						
정책사업명	배방 원도심 도시재생사업																																								
선정기준	10억 원 이상 시설공사등	⑤ 사업기간	2016.01. ~ 2021.12.																																						
주요내용	○ 사업개요 - 위치 : 아산시 배방읍 공수리, 북수리 일원 - 규모 : 440,000㎡ - 사업비 : 100억 원(국 42 도 13 시 45) - 내용 : 문화컨텐츠 및 커뮤니티거점공간 조성으로 다양한 문화 체험기회 증대 및 지역경제활성화 <div>단위 : 억 원</div>																																								
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국비</td><td>42</td><td>42</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>도비</td><td>13</td><td>13</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시비</td><td>45</td><td>45</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			구 분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확 보	미확보	계	100	100	-	-	-	국비	42	42	-	-	-	도비	13	13	-	-	-	시비	45	45	-	-	-	기타	-	-	-	-	-
	구 분	계	~ 2020				2021			2022 ~																															
				확 보	미확보																																				
	계	100	100	-	-	-																																			
	국비	42	42	-	-	-																																			
	도비	13	13	-	-	-																																			
	시비	45	45	-	-	-																																			
	기타	-	-	-	-	-																																			
	○ 그동안 추진현황																																								
<table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'15. 09. 11.</td><td>• 배방 도시재생활성화사업 선정</td><td>복기왕시 김영범부 윤인섭시장 환규민과 이권용팀 주무관</td></tr><tr><td>'18. 04. 13.</td><td>• 배방읍 도시재생활성화계획 승인 및 고시</td><td>이창규부 김오직시장 환규민과 이권용팀 주무관</td></tr><tr><td>'19. 12. 23.</td><td>• 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림공간 착공</td><td>오세현시 유병훈부 장치원시장 이현석과 권민세팀 주무관</td></tr><tr><td>'20. 04. 30.</td><td>• 모산로 중심상권 간판정비사업 완료</td><td>오세현시 윤찬수부 장치원시장 이현석과 권민세팀 주무관</td></tr></table>			일 시	내 용	관 련 자	'15. 09. 11.	• 배방 도시재생활성화사업 선정	복기왕시 김영범부 윤인섭시장 환규민과 이권용팀 주무관	'18. 04. 13.	• 배방읍 도시재생활성화계획 승인 및 고시	이창규부 김오직시장 환규민과 이권용팀 주무관	'19. 12. 23.	• 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림공간 착공	오세현시 유병훈부 장치원시장 이현석과 권민세팀 주무관	'20. 04. 30.	• 모산로 중심상권 간판정비사업 완료	오세현시 윤찬수부 장치원시장 이현석과 권민세팀 주무관																								
일 시	내 용	관 련 자																																							
'15. 09. 11.	• 배방 도시재생활성화사업 선정	복기왕시 김영범부 윤인섭시장 환규민과 이권용팀 주무관																																							
'18. 04. 13.	• 배방읍 도시재생활성화계획 승인 및 고시	이창규부 김오직시장 환규민과 이권용팀 주무관																																							
'19. 12. 23.	• 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림공간 착공	오세현시 유병훈부 장치원시장 이현석과 권민세팀 주무관																																							
'20. 04. 30.	• 모산로 중심상권 간판정비사업 완료	오세현시 윤찬수부 장치원시장 이현석과 권민세팀 주무관																																							
○ 향후 추진계획 - '21.05. : 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림공간 등 사업완료 - '21.12. : 배방 원도심 도시재생 마중물사업 완료																																									