

| 주체별  |    | 신규여부  |    | 예산구분 |         |                | 추진 상황             |            |          |            |
|------|----|-------|----|------|---------|----------------|-------------------|------------|----------|------------|
| 국책   | 자체 | 신규    | 계속 | 예산   | 비예산     | 총 예산액<br>(백만원) | 공약 목표             |            |          | 사업<br>완료시기 |
|      |    |       |    |      |         |                | 이행도               | 추진율<br>(%) | 달성<br>시기 |            |
|      | ○  | ○     |    | ○    |         | 18,000         | 정상추진              | 10         | 2026.6.  | 2031.12.   |
| 주관부서 |    | 체육진흥과 |    |      | 팀(전화번호) |                | 체육시설1팀(0540-2655) |            |          |            |
| 협조부서 |    | 도시개발과 |    |      | 팀(전화번호) |                | 공공개발팀(0530-6506)  |            |          |            |

❖ 공약목표 : 모종셋들지구 복합문화체육센터 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 모종셋들지구 복합문화체육센터 건립
- 위치: 모종셋들지구 도시개발사업 내
- 총사업비: 18,000백만원(국비 3,000, 시비 15,000)
- 사업내용: 다목적체육관, 생활문화센터 등

■ 추진계획

- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2026. 06. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료

| 추진 현황 및 계획 |                                     |                                   |          |                                  |              |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| 2025.상반기   | 2025.3분기                            | 2025.4분기                          | 2026.1분기 | 2026.2분기                         | 입기 후         |
|            | · 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 발주 준비 (25.9.) | · 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 (25.10.) |          | · 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 (26.6.) | · 건축 설계 및 착공 |

■ 이행도 확인지표[실적]

| 확인지표     | 단위 | 목표      | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 방축수영장 건립 | -  | 기본계획 수립 | 용역 발주     | 용역 착수     |           | 용역 완료     |

## ■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분  | 총 계    | 기 투자<br>(25. 4 이전) | 임기 중 투자계획 |      |      | 임기 후<br>투자계획 |
|-----|--------|--------------------|-----------|------|------|--------------|
|     |        |                    | 소계        | 2025 | 2026 |              |
| 총 계 | 18,000 | -                  | -         | -    | -    | 18,000       |
| 국 비 | 3,000  | -                  | -         | -    | -    | 3,000        |
| 도 비 | -      | -                  | -         | -    | -    | -            |
| 시 비 | 15,000 | -                  | -         | -    | -    | 15,000       |
| 기 타 | -      | -                  | -         | -    | -    | -            |