

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-10	담당부서 담당자	도시재생과 (시설7급 권민세, 540-2128)																																																						
정책사업명	온양원도심 도시재생사업																																																								
선정기준	주요 시정현안	⑤ 사업기간	2019.01. ~ 2022.12.																																																						
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div>- 사업명 : 양성평등 포용도시! 온양원도심 장미마을 ROSE</div> <div>- 위치 : 온천동, 실옥동 일원</div> <div>- 면적 : 160,225㎡</div> <div>- 사업비 : 1,167억원(국비 100, 도비 20, 시비 47, 기타 1,000)</div> <div>※ 기타 : 공기업 876, 자체사업 124</div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022 ~</th></tr><tr><th>확보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>1,167</td><td>174</td><td>441</td><td>-</td><td>552</td></tr><tr><td>국비</td><td>100</td><td>65</td><td>16</td><td>-</td><td>19</td></tr><tr><td>도비</td><td>20</td><td>13</td><td>3</td><td>-</td><td>4</td></tr><tr><td>시비</td><td>47</td><td>30</td><td>8</td><td>-</td><td>9</td></tr><tr><td>기타</td><td>1,000</td><td>66</td><td>414</td><td>-</td><td>520</td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일시</th><th>내용</th><th>관련자</th></tr><tr><td>'18. 8. 30.</td><td>• 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 공모 선정</td><td>오세현 이창규 이종택 장유권 유박상</td><td>현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관</td></tr><tr><td>'19. 5. 3.</td><td>• 온양원도심 도시재생 활성화계획(안) 승인신청</td><td>오세현 유병준 노종원 장치용 이박상</td><td>현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관</td></tr><tr><td>'19. 7. 22.</td><td>• 온양원도심 도시재생 활성화계획 승인</td><td>오세현 유병준 노종원 장치용 이박상</td><td>현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div>- '20.07. : 온양원도심 도시재생사업 세부사업 착수</div> <div>- '22.12. : 온양원도심 도시재생 활성화사업 완료</div>				구분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확보	미확보	계	1,167	174	441	-	552	국비	100	65	16	-	19	도비	20	13	3	-	4	시비	47	30	8	-	9	기타	1,000	66	414	-	520	일시	내용	관련자	'18. 8. 30.	• 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 공모 선정	오세현 이창규 이종택 장유권 유박상	현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관	'19. 5. 3.	• 온양원도심 도시재생 활성화계획(안) 승인신청	오세현 유병준 노종원 장치용 이박상	현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관	'19. 7. 22.	• 온양원도심 도시재생 활성화계획 승인	오세현 유병준 노종원 장치용 이박상	현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관
	구분	계	~ 2020	2021				2022 ~																																																	
				확보	미확보																																																				
	계	1,167	174	441	-	552																																																			
	국비	100	65	16	-	19																																																			
	도비	20	13	3	-	4																																																			
	시비	47	30	8	-	9																																																			
	기타	1,000	66	414	-	520																																																			
	일시	내용	관련자																																																						
	'18. 8. 30.	• 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 공모 선정	오세현 이창규 이종택 장유권 유박상	현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관																																																					
'19. 5. 3.	• 온양원도심 도시재생 활성화계획(안) 승인신청	오세현 유병준 노종원 장치용 이박상	현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관																																																						
'19. 7. 22.	• 온양원도심 도시재생 활성화계획 승인	오세현 유병준 노종원 장치용 이박상	현시부시장 국과장 원종국 팀장 주무관																																																						