

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-85	담당부서 담당자	문화유산과 (문화재관리팀장 지원구 536-8775)																																															
정책사업명	아산 공세리성당 주차장 조성																																																	
선정기준	10억원 이상 시설공사	사업기간	2020.5 ~2021.12.																																															
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>－ 위 치: 인주면 공세리 623번지</div><div>－ 총사업비: 30억 원(도10, 시20)</div><div>－ 사업내용: 토지매입, 발굴조사, 주차장(연결도로 포함) 및 화장실</div></div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>30</td><td>13</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>국비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도비</td><td>10</td><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td>20</td><td>8</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘19. 1. 9. ~ 9. 8.</td><td>• 아산 공세곶창지 종합정비기본계획 수립</td><td>오세현 시장 유병훈 부시장 이수엽 과장 주정하 팀장 지원구 주무관 <관련자> 이상덕 시의원</td></tr><tr><td>‘20. 6. 1. ~ ‘21. 3. 31. ~</td><td>• 아산 공세리성당 공영주차장 조성부지 매입 • 아산 공세리성당 공영주차장 예정부지 표본조사</td><td>오세현 시장 윤찬수 부시장 최경만 과장 주정하 팀장 지원구 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div><div>－ 2021. 4. ~ 5. 주차장 진입로 실시설계</div><div>－ 2021. 5. 추경예산 확보(10억)</div><div>－ 2021. 7. ~ 11. 착공 및 준공</div></div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	30	13		17		국비						도비	10	5		5		시비	20	8		12		기타						일 시	내 용	관 련 자	‘19. 1. 9. ~ 9. 8.	• 아산 공세곶창지 종합정비기본계획 수립	오세현 시장 유병훈 부시장 이수엽 과장 주정하 팀장 지원구 주무관 <관련자> 이상덕 시의원	‘20. 6. 1. ~ ‘21. 3. 31. ~	• 아산 공세리성당 공영주차장 조성부지 매입 • 아산 공세리성당 공영주차장 예정부지 표본조사	오세현 시장 윤찬수 부시장 최경만 과장 주정하 팀장 지원구 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																								
				확 보	미확보																																													
	계	30	13		17																																													
	국비																																																	
	도비	10	5		5																																													
	시비	20	8		12																																													
	기타																																																	
	일 시	내 용	관 련 자																																															
	‘19. 1. 9. ~ 9. 8.	• 아산 공세곶창지 종합정비기본계획 수립	오세현 시장 유병훈 부시장 이수엽 과장 주정하 팀장 지원구 주무관 <관련자> 이상덕 시의원																																															
‘20. 6. 1. ~ ‘21. 3. 31. ~	• 아산 공세리성당 공영주차장 조성부지 매입 • 아산 공세리성당 공영주차장 예정부지 표본조사	오세현 시장 윤찬수 부시장 최경만 과장 주정하 팀장 지원구 주무관																																																

(별첨)

추진실적

- 2017. 7. 2017년 제3차 지방재정계획심의 조건부 승인
- 2019. 1. ~ 9. 공세곶창지 종합정비기본계획 수립 및 주차장 계획 반영
- 2019. 11. 2020년 사업비 10억 원(도비 5 / 시비 5) 확보
- 2020. 4. 공유재산심의위원회 승인
- 2020. 5. ~ 6. 1차 토지매수 감정평가 및 협의
- 2020. 6. 1차 토지매입 완료
- 2020. 10. 추경예산 확보(3억)
- 2020. 10. ~ 12. 2차 토지매입 협의 및 완료
- 2021. 3. 예정부지 표본조사 실시
- 2021. 3. ~ 4. 공영주차장 실시설계