

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	아산 외암마을 참판댁 종합정비 기본계획 수립 용역		
② 추진배경	참판댁 현황조사 및 종합정비를 위한 기본계획 수립		
③ 사업개요	- 사업목적: 현황조사 및 종합정비계획 수립 등 - 추진내용: 과업개요 및 현황조사 보고, 기본구상, 종합정비계획 및 사업추진계획 제시 등		
④ 사업부서	문화유산과	⑤ 담당자	문화유산과장 오효근 학예연구사 곽보선
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2021. 6.~ 2022. 6.
〈그간 주요 추진내용〉			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>○ 아산외암마을 참판댁 종합정비 수립 연구용역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22. 6. : 용역 준공(예정)</li> <li>- '22. 5. ~ 6. : 추가 보완조사 및 문화재청 협의(진행 중)</li> <li>- '22. 5. : 중간보고(2차)</li> <li>- '22. 2. ~ 5. : 추가 현장조사 및 중간보고(1차) 결과 보완 사항 반영</li> <li>- '22. 2. : 중간보고(1차)</li> <li>- '21. 7. ~ 2. : 조사 및 현황검토 등</li> <li>- '21. 3. ~ 6. : 업체 선정 (협상에 의한 계약)</li> </ul> <p>※ 관련 공문: 문화유산과-7429('22.05.18)</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>'21. 6.~ '22. 6.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>국승섭 평생학습문화센터소장 오효근 문화유산과장 도성남 외암마을관리팀장 곽보선 주무관</p> </div> </div>			