【2-15】 중앙도서관 건립

【 추진부서 : 공공시설과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		2017년

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 아산시 용화동 1391번지
○ 사 업 량 : 대지면적 7,129㎡, 연면적 9,037.21㎡, 지하1/지상4층
○ 사 업 비 : 353억원(국비 90, 시비 263)
○ 사업기간 : 2013. 2. ~ 2017. 10

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2013. 6. 19. 건립타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료
○ 2013. 9. 5. 2013년 공유재산심의회 심의
○ 2013. 10. 4. 2013년 공유재산관리계획심의회 심의
○ 2013. 10. 28. 2013년 정기3차 지방재정투융자심사(중앙)
○ 2014. 1. 24. 설계용역 착수
○ 2014. 5. 12. 공공도서관 건립운영 컨설팅대상 선정(문체부)
○ 2014. 11. 5. 아산시 설계자문위원회 자문완료
○ 2014. 12. 23. 실시설계 및 건축협의 중

Ⅲ 향후 추진계획

【2015년】 설계용역완료 및 공사착수
【2017년】 공사완료

Ⅳ 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	353	57	296	140	156	-	-	-
국비	90	-	90	3	87	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	263	57	206	137	69	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅴ 문제점 및 대책

○ 2015년에 필요한 사업비 시비 137억이 본예산에 미 편성되어 당초 계획한 2015년 상반기 공사착수가 불가능함에 따라 2017. 10. 사업완료 예정에 차질이 발생됨

Ⅵ 관련부서 협조사항

○ 기획예산담당관실 : 시비 137억 예산 우선 확보 협조

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	유일로	2014.7.1.~ 현재	540-2522			
팀 장	이강헌	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2578	조준희	2015.1.2.~ 현재	540-2578
담당자	조상희	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2525	권남영	2015.1.2.~ 현재	540-2926