【2-7】 충남과학교육원 이전 설립

【 추진부서 : 교육도시과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○		○			

Ⅰ 사업개요

○ 조　　직 : 4과 26명

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2019. 7.

○ 위　　치 : 아산시 장존동 185-9번지 외 5필지 일원

○ 면　　적 : 부지 42,047㎡, 건축 14,966㎡(지하1층, 지상4층)

○ 주요시설 : 본관동, 과학전시동, 자연탐구학습장, 야외전시장 등

○ 총사업비 : 486억 원(부지매입비 41억 원, 시설비 445억 원)

※ 道교육청 300억, 특별교부금 146억, 아산시 대응투자 40억

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2011. 8. : 토지매입비 대응투자 유치 제안서 재 제출

○ 2012. 9. 14. : 용역 결과 '법곡동' 일원이 가장 우수한 입지로 평가됨

○ 2013. 2. : '道교육청' 공유재산 심의위원회 통과

○ 2013. 9. : 중앙투융자 심사완료

○ 2013. 10. 15. : 부지매입비 12억 원 전출조치(아산시→道교육청)

○ 2014. 5. 2. : 부지매입비 23억 원 전출조치(아산시→道교육청)
○ 2014. 5. 26. : 협의취득 불가로 후보지 재선정 추진(道교육청)
○ 2014. 10. : 이전예정부지 내부적으로 확정
(장존동 185-9번지 외 5필지, 42,047㎡)
○ 2014. 11. 21. : 충남과학교육원 이전건립 타당성조사 연구용역 보고회 개최(추진위원 12명) 및 현장 방문

Ⅲ 향후 추진계획

【2015년】 부지 매입 및 도시 계획시설 결정
【2016년】 설계 용역
【2017년～2018년】 시공
【2018년 이후】 공사 및 준공

Ⅳ 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	40	35	5	-	5	-	-	-
시비	40	35	5	-	5	-	-	-

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	이상춘	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2408	민정일	2015.1.2. ~현재	540-2408
팀 장	선우문	2014.7.1.~ 현재	540-2414			
담 당 자	한성규	2014.7.1.~ 2015.1.1.	540-2780			