【3-12】 실내수영장 건립

【 추진부서 : 전국체전준비단 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			80%		2016년

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 아산시 배미동 5-4번지 일원
○ 사 업 량 : 경영풀 10레인(50m, 수심 2m, 관중석 2,000석)
○ 총사업비 : 246억원
○ 사업기간 : 2013 ~ 2016

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2012. 10. : 지방재정투융자심사(충청남도) 완료
○ 2012. 11. : 공유재산심의 및 관리계획 반영
○ 2013. 6. : 설계용역 착수
○ 2014. 7. : 설계용역 완료
○ 2014. 10. : 공사 착수

Ⅲ 향후 추진계획

【2015년】 하반기 골조공사(철근콘크리트, 철골공사),
수영장공사, 금속공사 완료

【2016년】 상반기 마감공사, 시운전 완료 후 전체 사업 완료

Ⅳ 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	246	93.2	152.8	103.10	49.70	-	-	-
국비	73.8	10	63.8	40	23.80	-	-	-
도비	96.1	55.2	40.9	15.00	25.90	-	-	-
시비	76.1	28	48.1	48.10	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	유일로	2013.8.26.~ 현재	540-2522			
팀 장	채기형	2013.8.26.~ 2014.8.17	540-2146	오세문	2014.8.18.~ 현재	540-2103
담 당 자	이아람	2013.8.26.~ 2014.1.8	540-2937	박노성	2014.1.9.~ 현재	540-2107