【3-4】 문예회관 건립

【 추진부서 : 공공시설과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○	○			40%		

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 아산시 권곡동 448-11번지 일원

○ 사 업 량 : 연면적 10,180㎡, 지하1층/지상3층, 대공연장 990석 소공연장 330석, 사무실 외 부속시설

○ 사 업 비 : 533억원(국비 20, 도비 22, 시비 491)

○ 사업기간 : 2010. 1. ~ 2020. 4.

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2004. 7. 7. 건립타당성 용역(최초)완료

○ 2009. 12. 2. 건립타당성 용역(변경)완료, 지방중기재정계획 반영

○ 2010. 5. 7. 지방재정(중앙) 투융자 심사 조건부 승인 : 규모축소권고

○ 2012. 9. 10. 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 고시

○ 2013. 7. 5. 지방재정(중앙) 투융자심사 조건부 승인(재심사) : 사유토지의 효율적 매입방안 마련

○ 2013. 11. 7. 설계공모 공고

○ 2014. 3. 12. 설계공모 당선작 공고

○ 2014. 4. 29. 토지수용재결신청(충청남도 지방토지수용위원회)

○ 2014. 6. 16. 토지수용재결 (충청남도 지방토지수용위원회)

○ 2014. 7. 16. 토지소유권 이전 완료

○ 2014. 10. 1. 건설사업관리 및 설계용역 착수

○ 2015. 1. 15. 건설사업관리 및 설계용역 일시중지

III 향후 추진계획

【2015년】 설계 및 건설사업관리 용역 일시 중지

【2016년】 설계 및 건설사업관리 용역 재착수

【2017년】 설계용역 완료 및 공사착수

【2018년 이후】 공사 완료 및 시운전, 개관

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	533	113	420	-	10	180	230	-
국비	20	5	15	-		15	-	-
도비	22	22	-	-	-	-	-	-
시비	491	86	405	-	10	165	230	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

V 문제점 및 대책

○ 2015년도 필요 예산(공사비, 감리비 등) 미확보
→ 시 재정여건 등을 감안하여 전체 사업일정 조정 필요

○ 사업비 부족이 예상됨 →소요 사업비 재산정

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
과 장	유일로	2012.7.12. ~현재	540-2522			
팀 장	길병철	2012.7.12. ~ 2012.7.15.	537-3503	오세문	2014.7.21~ 2015.1.1.	540-2103
	김도형	2013.1.2.~ 2014.7.19.	540-2970			
	채기형	2013.7.29. ~ 2014.7.20.	540-2146			
담 당 자	노종민	2012.7.12. ~ 2013.1.1.	536-8506	박노성	2014.7.21~ 2015.1.1.	540-2107
	정우룡	2013.1.2.~ 2014.7.20.	540-2137			