【5-10】 당진-천안간 고속도로 조기 추진

【 추진부서 : 도로과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
	○		○		50%		2022년

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 당진~아산(인주,염치,배방)~천안

○ 사 업 량 : 43.9km, 4차로

○ 사 업 비 : 1조 9,971억 원

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2022년

○ 시 행 청 : 국토교통부, 한국도로공사

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2010. 12. : 전체구간 기본설계 완료

○ 2013. 12. : 실시설계 완료(염치 염성리~천안 목천, 20.95㎞)

Ⅲ 향후 추진계획

【2015년~2018년】 보상 및 공사추진

Ⅳ 투자계획

○ 비예산사업 (100% 국비)

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	노종관	2013.10.5. ~현재	540-2407			
팀 장	한영석	2014.7.21. ~현재	540-2446			
담 당 자	서종경	2012.2.13	540-2941			