【5-11】 폐철도를 활용한 자전거 도로 및 태양광 시설 설치

【 추진부서 : 도로과 】

사 업 구 분							
유 형 별		재 원 별		추진상황			
신규	계속	예산	비예산	완료	추진중 (%)	미추진	비고 (완료예정)
○		○			50%		2016. 12.

Ⅰ 사업개요

○ 위 치 : 아산시 방축동 ~ 선장면 신성리

○ 사 업 량 : 태양광발전 약10MWp급, 자전거도로 L=10.7㎞

○ 사 업 비 : 250억 원(시비 20, 민자 230)

○ 사업기간 : 2014. 03. ~ 2016. 12.

Ⅱ 그동안 추진상황

○ 2014. 4. : 양해각서체결 〔아산시장+(주)탑선〕

○ 2014. 12. : 임대사용협의 〔한국철도시설공단+(주)탑선〕

Ⅲ 향후 추진계획

【2015년】 민자사업 시행

【2016년】 지자체 사업 시행

IV 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자
			소계	2015년	2016년	2017년	2018년	
계	250	-	250	230	20	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	20	-	20	-	20	-	-	-
민자	230	-	230	230	-	-	-	-

구 분	성 명	관리기간	연락처	성 명	관리기간	연락처
실.과장	노종관	2014.4.30. ~현재	540-2407			
팀 장	전부수	2014.4.30. ~현재	540-2931			
담 당 자	김형수	2014.4.30. ~현재	540-2932			