1-2-9 곡교천 물빛도시(봉강교~온양천합류부) 수변공원 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
○	○		○	○		임기후	정상추진	50%	2032. 12.
임기내 공약목표	곡교천 물빛도시 수변공원 설계 착수, 탕정지구 하천환경정비 공사 준공								
주관부서	생태하천과			팀(전화번호)	곡교천개발팀(536-8783)				

❖ 정책목표: 아산신도시(한들물빛도시)와 곡교천을 연계한 아름다운 수변공원 조성으로 명품 수변도시 조성(2032년)

▢ 정책(사업) 개요

사업명	곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 아트-리버파크 통합하천사업
사업내용 (주요시설)	◆ 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업 - 위 치: 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량: 하천정비 L=5.6km - 사업내용 · 산책로, 자전거도로 · 보도교2개소, 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 · 체육시설 부지 및 관찰데크 등 - 사업비: 480억원(국비100%)	◆ 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 - 위 치: 염치읍 맹사성교 ~ 배방읍 봉강교 - 사 업 량: 곡교천 L=11.2km - 사업내용 · 국가하천 정비 · AI기반 물통합센터, 수변문화 친수시설 조성 등 - 사업비: 1,820억원(국910, 도273,시637)
사 업 비	48,000백만 원	182,000백만원 (국 91,000, 도 27,300, 시 63,700)
사업기간	2020~2025	2023.~2032.
시 행 청	금강유역환경청	아산시

▢ 추진현황

곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 아트-리버파크 통합하천사업
• '20. 1. : 국가하천 승격(탕정,배방지구) • '20. 04. : 탕정지구 설계용역 착수(금강청) • '21. 11. : 탕정지구 설계용역 준공 • '22. 07. : 탕정지구 공사 착공	• '22. 09. : 환경부 통합하천사업 신청 • '22. 12. : 환경부 통합하천사업 선정 • '23. 03. : 사업 가이드라인 설명회 개최 • '23. 12. : 기본구상(안) 수립 중

▢ 추진계획

곡교천 탕정지구 하천환경정비	곡교천 아트-리버파크 통합하천사업
• '25. 12. : 탕정지구 공사 준공	• '24. 04. : 예비타당성조사 신청 • '25. 04. : 예비타당성조사 완료 • '26. 06. : 기본 및 실시설계 착수 • '27. 07. : 공사 착공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
탕정지구 하천환경정비																					'25.12 준공
곡교천 아트리버파크 통합하천사업																					'32.12 준공

▢ 투자계획

< 사업・재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 / 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
하천환경정비 (탕정)	총 계	48,000	1,200	46,800	500	5,700	6,000	34,600		
	국 비	48,000	1,200	46,800	500	5,700	6,000	34,600		
곡교천 아트리버파크 통합하천사업	총 계	182,000		27,600		300		9,100	18,200	154,400
	국 비	91,000		13,650				4,550	9,100	77,350
	도 비	27,300		4,095				1,365	2,730	23,205
	시 비	63,700		9,855		300		3,185	6,370	53,845

▢ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	탕정지구 하천환경정비	공사착공(탕정)	공정률 15%	공정률 50%	공정률 100%		
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	환경부 공모 선정	가이드라인 및 기본구상 수립	예비타당성 조사 신청	예비타당성 조사 완료	기본 및 실시설계 추진	공사 착공
실적	탕정지구 하천환경정비	공사착공	공정률 15%	-	-	-	-
	곡교천 아트리버파크 통합하천사업	용역착공	기본구상안 수립중	-	-	-	-
달성		달성	달성	-	-	-	-

▢ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부 : 2024년 통합하천사업 소요예산 반영, 기재부 협의 등 곡교천 아트리버파크 통합하천사업 조속한 추진

▢ 기대효과

- 신도시(한들물빛도시)와 연계한 수변공원으로 힐링과 여가, 휴식이 있는 아산의 새로운 도시 브랜드 창조
- 수변의 문화·예술, 체육·여가 공간 제공으로 시민의 삶의 질 향상