【 관리번호 3-11 】

11. 쌀조개섬(안성천) 생태수변 공간 조성

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	40%	2026. 12.

❑ 정 책 목 표

❍ 고수부지 및 쌀조개섬 농경지 581천㎡에 대한 하천 생태환경 복원 및 친수기능 강화를 통한 하천기능 회복

❍ 충남 북부에 새로운 관광단지 조성으로 주변지역 소득 증대 및 관광 활성화 등 지역경제 발전 기여

❑ 정 책 개 요

❍ 위 치 : 영인면 창용리 쌀조개섬 주변(안성천)

❍ 사업규모 : 하천환경정비, 생태수변공원 및 진입도로 개설 등

- 하천환경정비(서울청) : 제방정비 L=10.3㎞, 환경환경정비 581천㎡
- 생태수변공원(아산시) : 체육시설 및 레저스포츠 조성 등
- 진입도로개설(아산시) : L=3㎞

❍ 총사업비 : 571.7억 원(국비 499.7억 원, 시비 72억 원)

- 하천정비/생태공원 : 459.7억 원(국비 399.7(서울청 시행), 시비 60)
- 진입도로 개설 : 112억 원(국·도비 100, 시비 12)

❑ 그동안 추진상황

❍ 2015. 12. : 하천사업 공모사업(17년 대상)으로 선정(국토교통부)

❍ 2018. 6. : 안성천 하천환경정비사업 실시설계용역(서울청)

❍ 2018. 12. : 민간사업자 참여 모집 공고

○ 2019. 4. : 민간사업자 참여의향 관련 결과 통보

○ 2019. 7. : 쌀조개섬 일원 하천기본계획 변경 업무 협약(서울청)

○ 2019. 10. : 안성천(쌀조개섬 일원) 하천기본계획 변경 완료

※ 하천기본계획 : (당초) 복원지구 ⇒ (변경) 친수거점지구

○ 2020. 2. 서울지방국토관리청 방문 건의
주민설명회 요청 및 교목군락지 설치 반영 건의

○ 2020. 4. 주민의견 수렴

○ 2020. 5. 서울지방국토관리청 방문 건의

– 샛강 설치, 수목군락지, 체육시설 등 반영 건의

○ 2020. 7. 강훈식 국회의원, 국토교통부 하천계획과,
서울지방국토관리청 방문

– 현안사항 설명 및 생태수변공원 조성에 따른 친수시설 반영 건의

○ 2021. 05. 안성천 하천환경정비사업 실시설계 용역 완료(서울청)

❑ 향 후 추 진 계 획

○ 2022. 01. 진입도로 관련 농지분야 협의 등 행정절차 완료

○ 2022. 02. 하천구역 내 농경지 영농보상 등 추진

○ 2022. 05. 하천정비 및 진입도로 착공

○ 2026. 12. 하천정비 및 진입도로 준공

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·하천환경정비사업 실시설계 착수	·진입도로 실시설계 착수	·지역개발사업 구역지정 및 진입도로실시설계추진 ·하천 실시설계(서울청) 추진	·하천실시설계(서울청)완료(21.5.) ·하천공사(서울청) 발주(21.11.)	·지역개발사업 구역지정 및 진입도로실시설계 완료(22.03.) ·지역개발사업 진입도로 발주(22.05.)	

❑ 공약달성 최종목표 → 쌀조개섬 생태수변공원 조성으로 친수기능 강화

❑ 투 자 계 획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계 (기투자+ 임기내+ 임기후)	기투자	임기내 예산 계	2018. 7.~	2019	2020	2021	2022	임기 후
계	57,170	300	9,475	400	1,280	1,270	2,700	3,825	47,395
국 비	40,220		5,950	250	1,250	450	2,000	2,000	34,270
도 비	9,750		2,900	-	-	700	700	1,500	6,850
시 비	7,200	300	625	150	30	120	-	325	6,275
기 타									

❑ 기 대 효 과

❍ 수변공간 재창출 및 주변지역 연계개발을 통한 관광 및 지역경제 활성화

❑ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
3	-	-	2	1

❍ 민간사업자 참여모집 공고 1회 (2018. 12. 13.)

❍ 쌀조개섬 사업 홍보, 언론보도 2회 (2018. 12.)

❍ 민간사업자 참여모집 공모내용 설명회 1회 (2019. 1. 17.)

❍ 2020. 03. 안성천 하천환경정비사업(쌀조개섬 수변생태공원조성) 주민의견 수렴

※ 코로나19에 의한 사회적 거리두기를 고려 주민열람으로 설명회 대체

❍ 2020. 07. 안성천 생태수변공간 진입도로 개설사업 관련 실시설계 용역 관련 주민설명회

❍ 2021. 01. 안성천 생태수변공간 진입도로 개설사업 관련 전략환경영향평가서(초안) 등 주민설명회

건설과 곡교천개발T/F팀장 서종경(☎6064) / 담당자 최아영(☎6065)