【 관리번호 5-16】

16. 가내~궁화 농어촌도로(신창IC연계도로) 공사

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		이행 후 계속추진	100%	2022. 12.

❑ 정 책 목 표

❍ 국지도70호선(선장~염치)이 개통('19. 12.) 예정으로 지방도623호선과 연계 도로망을 구축으로 낙후지역 균형발전 도모

❑ 사 업 개 요

❍ 위 치 : 신창면 가내리 ~ 궁화리 일원(농어촌도로 신창101호)
❍ 사 업 량 : 도로 확포장 L=1.54km, B=10m
❍ 사 업 비 : 65억 원
❍ 사업기간 : 2018.12. ~ 2022.12.

❑ 그동안 추진상황

❍ '10. 03. : 국지도70호선(선장~염치) 공사 착공 → 준공('20.07.)
❍ '18. 12. : 실시설계 용역 착수
❍ '19. 02. : 주민설명회 개최
❍ '19. 09. : 도로노선지정 협의
❍ '20. 02. : 비관리청 공사 협의(충청남도)
❍ '20. 06. : 공사 착공
❍ '21. 08. : 중앙토지수용위원회 협의(사건번호 21의제1138)
❍ '21. 08. : 도로노선지정공고(아산시 공고 제2021-2550호)
❍ '21. 08. : 보상계획열람공고(아산시 공고 제2021-1889호)

❑ 향 후 추 진 계 획

❍ '22. 12. : 공사 준공

❑ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
	· 편입토지보상	· 편입토지보상 · 공사착공	· 공사준공 (1차분)	· 공사준공 (2차분)	

❑ 공약달성 최종목표 → 도로공사 착공

❑ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (만성6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018.7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		65	1	20	7	13.5	23.5	
국비		0	0		0		0	
도비		25	0	10	3.5	2	9.5	
시비		40	1	10	3.5	11.5	14	
기타		0	0	0	0	0	0	

❑ 기 대 효 과

❍ 가내~궁화 지역 주민에게 안전한 보행로 확보 및 국지도 70호선과 지방도623호 연결로 교통 편의 제공

❑ 시민참여실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
2				

❍ 해당 마을 이장들에게 노선 설명 및 의견 청취 ('19.01.30., '19.02.08.)