

5-3-17 선장포 노을공원 · 갈대숲 연계 관광 명소화

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진 상황 | | | |
|------|----|-------|----|------|---------|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 달성 시기 | |
| | ○ | | ○ | ○ | | 8,460 | 정상추진 | 20 | 2026.6. | 2029.12. |
| 주관부서 | | 생태하천과 | | | 팀(전화번호) | | 하천관리팀(☎540-2541) | | | |

❖ 공약목표 : 삼교천 하천기본계획 친수지역 확보

▣ 정책(사업)개요

- 위 치 : 아산시 선장면 돈포리 205-85번지 일원
- 사업면적 : 463,350㎡
- 사업내용 : 수변산책로, 파크골프장, 광장, 야생동물 관찰대 조성 등
- 사 업 비 : 8,460백만 원 (시 8,460)
- 사업기간 : 2024. ~ 2029.

▣ 추진현황

[금강유역환경청]

- 2012. 5. 삼교천 하천기본계획 수립(보전 및 복원지역)
- 2023. 3. 삼교천권역 하천기본계획 수립용역 착수(2023. 3.~2026. 2.)

[아산시]

- 2023. 3. 삼교천권역 하천기본계획 수립에 따른 친수지역 확대 의견서 제출
- 2023. 6. 삼교천 친수공간확대 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 6. 삼교천 명품습지생태공원 조성 타당성조사 중간보고
- 2025. 7. 전략환경영향평가(초안), 기후변화영향평가(초안) 주민 설명회

■ 추진계획

- 2026. 2. 국가수자원 관리위원회 심의
- 2026. 3. 지역수자원관리위원회 심의
- 2026. 6. 삼교천 하천기본계획 고시

| 추진계획 | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| · 삼교천 하천기본계획 수립 친수지역 확보 | · 단계별 사업예산 확보 추진 | · 수변산책로 조성 등 단계별 사업 추진 |

■ 이행도 확인지표(실적)

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|----------------------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 삼교천 권역 하천기본계획 수립 시 친수지구 확보 | 식 | 100 | - | - | | |

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 총 계 | 기 투자 (25. 4 이전) | 임기 중 투자계획 | | | 임기 후 |
|-----|-------|--------------------|-----------|------|------|-------|
| | | | 소계 | 2025 | 2026 | |
| 총 계 | 8,460 | 161 | - | - | - | 8,299 |
| 국비 | - | - | - | - | - | - |
| 도비 | - | - | - | - | - | - |
| 시비 | 8,460 | 161 | - | - | - | 8,299 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - |

■ 문제점 및 대책

문제점

- 금강유역환경에서 진행하고 있는 삼교천권역 하천기본계획 수립 시
친수공간 미확보 시 사업추진 어려움

대 책

- 지역구 의원들과 협조하여 지속적으로 금강유역환경청과 친수공간
확보를 위한 노력 필요