1-2-4 전국최초 온천도시 지정을 통한 온천의료관광 활성화

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	60%	2026.
임기내 공약목표	온천도시 지정 및 온천치유센터 건립 착수								
주관부서	관광진흥과			팀(전화번호)	온천관광개발팀(540-2822)				

❖ 정책목표: 온천도시 최초지정(행정안전부) 및 온천의료관광 활성화

▢ 정책(사업) 개요

- **(사업목적)** 정체된 온천관광 산업 활성화를 위해 기존 목욕용 중심에서 벗어나 온천의 의료적 효과검증을 통한 온천의료 관광산업 활성화 도모
- **(주요사업)** 『온천도시』 지정(행정안전부) 및 『온천도시』 본사업 추진

- 온천도시 시범사업(사업명 : 온천산업 활성화 사업)추진

· 사업기간 / 사업비 : 2021. ~ 2022. / 2억원(국1, 시1)
· 사업내용 : 온천의 과학적·의료적 효능검증 및 온천치료 방안 마련

- 전국 최초 온천도시 지정 완료 및 온천도시 본사업 추진

· 사업기간 / 소요예산 : 2023. ~ 2025. / 1,500백만원
· 온천도시 지정 완료
· 온천도시 지정 후 본사업 추진 : 온천요법 활용 만성질환자 건강증진 사업

- 온천의료 관광 거점공간 조성("아산온천" 관광지 內 온천시설)

· "아산온천" 관광지 내 온천치료 적용(온천도시 본사업 추진)을 위한 온천장 이용가능 시설 매입(또는 임대)을 통해 전국민 대상 「온천의료 관광」거점역할 수행 및 아산시 「온천의료관광」활성화
◇ 조성기간 : 2024. ~ 2026. / 소요예산 : 1,000백만원
◇ 사업내용 : 센터(임대) 조성비(리모델링), 수치료 장비 설치비

▢ 추진현황

- 2021. 6. 행정안전부 공모 '온천도시 시범사업' 선정
- 2021. 8. ~ 2022. 7. '온천도시 시범사업' 추진(행정안전부)
  - 온천의 과학적·의료적 효능검증 및 온천치료 방안 마련
- 2023. 9. 전국 최초 온천도시 지정(행정안전부)
- 2023. 10. 26. ~ 29. 대한민국 온천산업 박람회 개최
- 2023. 2. ~ 12. 온천의 의료적 효능검증 체계화 사업 추진(1차년도)

▢ 추진계획

- 2024. 2. ~ 12. 온천의 의료적 효능검증 체계화 사업 추진(2차년도)
- 2024. 07. ~ 온천치유센터 조성 기본계획 수립용역 착수
- ~ 2025. 03. 온천치유센터 조성 기본계획 수립용역 준공
- ~ 2025. 09. 온천치유센터 조성 실시설계 착수 및 준공
- 2025. 10. ~ 2026. 12. 온천치유센터 조성공사 착수 및 준공

※ 추진기관 : 아산시&(재)헬스케어스파산업진흥원

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
온천도시 시범사업 (행정안전부)																				
온천도시 지정요건 정비																				
전국최초 온천도시 지정 (행정안전부)																				
온천도시 본사업 추진 (온천요법 활용 건강증진 사업)																				
온천치유센터 조성 기본계획 수립																				
온천치유센터 조성 실시설계 완료																				
온천치유센터 조성 공사 준공																				

▢ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,700	0	2,700	0	500	620	1,380	200	
온천의 의료적 효능 등 과학적 검증체계 구축	1,500	0	1,500	0	500	500	500	0	
온천치유센터 조성	1,000	0	1,000	0	0	120	880	0	
온천의료관광 협업 의료기관 지원 사업비	200	0	200	0	0	0	0	200	

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,700		2,700		500	620	1,380	200	
국 비									
도 비									
시 비	2,700		2,700		500	620	1,380	200	
기 타									

▢ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	온천도시 시범사업 완료	온천자원 조사 완료	· 온천도시 지정완료 · 온천요법 활용 건강 증진 개선사업 착수	온천요법 활용 건강증진 개선사업 완료	융복합센터 건립 착수	-
실적	시범사업 완료	온천자원 조사 완료	· 온천도시 지정 ('23. 9.) · 온천요법 활용 건강 증진 개선 사업 착수 완료	-	-	-
달성	달성	달성	달성	-	-	-

▢ 기대효과

- 전국 관광객 대상 온천이용 수요증가 촉진 및 의료관광산업 발전
  - 지속가능한 온천산업 발전 여건 조성
- ‘아산’의 도시 브랜드 제고 및 국제적 도시로서 위상 강화